PŘÍLOHA Č.5

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 07

Stavba: **Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				2 911 318,81
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**2 911 318,81**
DPH základní	21,00%	ze	2 849 540,41	598 403,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**3 509 722,30**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 07

Stavba: **Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov**

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**2 911 318,81**	**3 509 722,30**
01	SO 01 Modul WC	1 516 999,70	1 835 569,64
11	IO 01 Příprava území	61 082,73	73 910,10
12	IO 02 Komunikace a terénní úpravy	171 008,30	206 920,04
13	IO 03 Přípojka vodovodu a kanalizace	651 134,76	787 499,60
14	IO 04 Připojení na soustavu NN	65 293,32	79 004,92
101	VON	445 800,00	526 818,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**2 911 318,81**	**3 509 722,30**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov
Objekt:	**01 - SO 01 Modul WC**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 516 999,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 516 999,70**
DPH základní	21,00%	ze	1 516 999,70	318 569,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 835 569,64**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: **01 - SO 01 Modul WC**

Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**1 516 999,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 516 999,70
1 - Zemní práce	10 275,06
2 - Zakládání	23 150,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 478 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	569,63
998 - Přesun hmot	4 704,70
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 516 999,70**

ROZPOČET

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: **01 - SO 01 Modul WC**

Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**1 516 999,70**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 516 999,70
1 - Zemní práce							10 275,06
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,286	242,25	2 734,03
			3,8*3,3*0,9		11,286		
			Součet		11,286		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	3,386	20,05	67,89
			11,286*0,3		3,386		
			Součet		3,386		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,286	221,35	2 498,16
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,058	275,50	4 974,98
			11,286*1,6		18,058		
			Součet		18,058		
2 - Zakládání							23 150,31
5	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	5,643	1 320,50	7 451,58
			3,8*3,3*0,45		5,643		
			Součet		5,643		
6	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,254	2 460,50	3 085,47
			3,8*3,3*0,1		1,254		
			Součet		1,254		
7	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,508	2 698,00	6 766,58
			3,8*3,3*0,2		2,508		
			Součet		2,508		
8	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,196	29 830,00	5 846,68
			3,8*3,3*0,0078*2		0,196		
			Součet		0,196		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 478 300,00
9	K	3803R51	WC modul CWC R 110B (cca 290x340x280 cm) (1 místnost pro ženy, muže a osoby se sníženou schopností orientace + tecnický prostor - dodávka vč. zapojení a odskoušení na místě	kpl	1,000	1 155 000,00	1 155 000,00
10	K	3803R52	Obklad sklovláknobetonovými 3 D panely probarvenými ve hmotě - dodávka	kpl	1,000	155 000,00	155 000,00
11	K	3803R53	Sklopný přebalovací pult nerezový - dodávka	kpl	1,000	33 300,00	33 300,00
12	K	3803R61	Dopravné a montáže	kpl	1,000	135 000,00	135 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				569,63
13	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	14,421	39,50	569,63
			3,8*3,3		12,540		
			Součet		12,540		
			998 - Přesun hmot				4 704,70
14	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	21,385	220,00	4 704,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: **11 - IO 01 Příprava území**

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.10.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				61 082,73
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**61 082,73**
DPH základní	21,00%	ze	61 082,73	12 827,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**73 910,10**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: **11 - IO 01 Příprava území**

Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**61 082,73**
HSV - Práce a dodávky HSV	61 082,73
1 - Zemní práce	18 844,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 189,49
997 - Přesun sutě	30 048,61
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**61 082,73**

ROZPOČET

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: 11 - IO 01 Příprava území

Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**61 082,73**
HSV - Práce a dodávky HSV							61 082,73
1 - Zemní práce							18 844,63
1	K	113106185	Rozebrání dlažeb z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	8,000	25,08	200,64
			"stávající dlažba" 8		8,000		
			Součet		8,000		
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63,000	42,28	2 663,64
			"vozovka asfalt - předpoklad. skladba" 55		55,000		
			"stávající dlažba" 8		8,000		
			Součet		63,000		
3	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	55,000	118,75	6 531,25
			"vozovka asfalt - předpoklad. skladba" 55		55,000		
			Součet		55,000		
4	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	70,000	82,65	5 785,50
			"vozovka asfalt - předpoklad. Skladba+ rozšíření TSK" 55 + 15		70,000		
			Součet		70,000		
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	40,000	29,74	1 189,60
			200*0,2		40,000		
			Součet		40,000		
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,000	61,85	2 474,00
			"ornice na mezideponii" 40		40,000		
			Součet		40,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 189,49
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,960	2 536,50	2 435,04
			"podklad pod schody" 1,2*4,0*0,2		0,960		
			Součet		0,960		
8	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	9,000	166,25	1 496,25
9	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	8,000	24,80	198,40
10	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m	42,000	191,90	8 059,80
997 - Přesun sutě							30 048,61
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,270	38,10	696,09
			"kamenivo" 18,27		18,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		18,270		
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	164,430	8,53	1 402,59
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	33,130	42,75	1 416,31
			"beton" 13,2+1,92		15,120		
			"asfalt" 17,38		17,380		
			"schody" 0,63		0,630		
			Součet		33,130		
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	298,170	10,93	3 259,00
15	K	9972215R	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku investora	t	5,120	665,00	3 404,80
			"dl. kostky na skládku investora a zpět" 2,56*2		5,120		
			Součet		5,120		
16	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,560	437,00	1 118,72
			"dl. kostky" 2,56		2,560		
			Součet		2,560		
17	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	15,120	290,00	4 384,80
			"beton" 13,2+1,92		15,120		
			Součet		15,120		
18	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,630	600,00	378,00
			"schody" 0,63		0,630		
			Součet		0,630		
19	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	17,380	500,00	8 690,00
			"asfalt" 17,38		17,380		
			Součet		17,380		
20	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	18,270	290,00	5 298,30
			"kamenivo" 18,27		18,270		
			Součet		18,270		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: **12 - IO 02 Komunikace a terénní úpravy**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				171 008,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**171 008,30**
DPH základní	21,00%	ze	171 008,30	35 911,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**206 920,04**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: **12 - IO 02 Komunikace a terénní úpravy**

Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**171 008,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	171 008,30
1 - Zemní práce	46 126,80
2 - Zakládání	8 299,04
4 - Vodorovné konstrukce	14 230,00
5 - Komunikace	79 760,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 018,94
998 - Přesun hmot	1 573,22
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**171 008,30**

ROZPOČET

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: 12 - IO 02 Komunikace a terénní úpravy

Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**171 008,30**
HSV - Práce a dodávky HSV							171 008,30
1 - Zemní práce							46 126,80
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,500	125,40	940,50
			"přístupový chodník u WC - kostky" 22*0,29		6,380		
			"schody" 1,4*4*0,2		1,120		
			Součet		7,500		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,250	27,46	61,79
			7,5*0,3		2,250		
			Součet		2,250		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,000	61,85	2 474,00
			"ornice z mezideponie" 40		40,000		
			Součet		40,000		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,500	221,35	1 660,13
			"odkopávky" 7,5		7,500		
			Součet		7,500		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	40,000	165,30	6 612,00
			"ornice" 40		40,000		
			Součet		40,000		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,000	275,50	3 306,00
			7,5*1,6		12,000		
			Součet		12,000		
7	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	200,000	56,62	11 324,00
8	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	11,78	2 356,00
9	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*5,000*	*81,61*	*408,05*
10	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	200,000	4,94	988,00
			"ohumusování" 200		200,000		
			Součet		200,000		
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	80,600	9,88	796,33
			"obnova kamenné dlažby" 8		8,000		
			"nová kamenná dlažba" 22		22,000		
			"vozovka asfalt - předpoklad. skladba" 45		45,000		
			"pos schodiště" 1,4*4,0		5,600		
			Součet		80,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	18200R001	Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení	m2	200,000	76,00	15 200,00
			"ohumusování" 200		200,000		
			Součet		200,000		
	2 - Zakládání						8 299,04
13	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	1,120	912,00	1 021,44
			"pod schodiště"				
			1,4*4,0*0,2		1,120		
			Součet		1,120		
14	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,400	2 610,00	3 654,00
			"pod schodiště"				
			1,4*4,0*0,25		1,400		
			Součet		1,400		
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,000	350,00	700,00
			"schodiště"				
			0,25*4,0*2		2,000		
			Součet		2,000		
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,000	95,90	191,80
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,087	31 400,00	2 731,80
			"pod schodiště"				
			1,4*4,0*0,0078*2		0,087		
			Součet		0,087		
	4 - Vodorovné konstrukce						14 230,00
18	K	434121415	Osazení ŽB schodišťových stupňů	m	10,000	443,00	4 430,00
			1,0*10		10,000		
			Součet		10,000		
19	*M*	*593738R1*	*stupeň schodišťový prefabrikovaný 1000x400x125 mm*	*kus*	*10,000*	*980,00*	*9 800,00*
	5 - Komunikace						79 760,30
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	30,000	102,60	3 078,00
			"obnova kamenné dlažby" 8		8,000		
			"nová kamenná dlažba" 22		22,000		
			Součet		30,000		
21	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	70,000	306,85	21 479,50
			"vozovka asfalt - předpoklad. Skladba + TSK" 70		70,000		
			Součet		70,000		
22	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	70,000	188,10	13 167,00
			"vozovka asfalt - předpoklad. Skladba + TSK" 70		70,000		
			Součet		70,000		
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	70,000	15,77	1 103,90
			"vozovka asfalt - předpoklad. skladba+ TSK" 70		70,000		
			Součet		70,000		
24	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	70,000	6,30	441,00
			"vozovka asfalt - předpoklad. Skladba + TSK" 70		70,000		
			Součet		70,000		
25	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	70,000	237,50	16 625,00
			"vozovka asfalt - předpoklad. skladba + TSK" 70		70,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		70,000		
26	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	30,000	415,15	12 454,50
			"obnova kamenné dlažby - použít stávající" 8		8,000		
			"nová kamenná dlažba" 22		22,000		
			Součet		30,000		
27	*M*	*58381007*	*kostka dlažební žula drobná 100 mm*	*m2*	*22,000*	*518,70*	*11 411,40*
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 018,94
28	K	911111R01	ocelové schodišťové zábradlí v. 1100 mm vč. kotvení a nátěru - dodávka a montáž	m	4,000	3 752,50	15 010,00
29	K	919112213	Řezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	42,000	45,22	1 899,24
30	K	919121112	Utěsnní spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	42,000	97,85	4 109,70
			998 - Přesun hmot				1 573,22
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,327	57,57	1 573,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: 13 - IO 03 Přípojka vodovodu a kanalizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.10.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				651 134,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**651 134,76**
DPH základní	21,00%	ze	649 356,36	136 364,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**787 499,60**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: **13 - IO 03 Přípojka vodovodu a kanalizace**

Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**651 134,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	651 134,76
1 - Zemní práce	282 897,69
4 - Vodorovné konstrukce	22 252,80
8 - Trubní vedení	310 222,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 980,00
998 - Přesun hmot	20 967,10
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**651 134,76**

ROZPOČET

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: 13 - IO 03 Přípojka vodovodu a kanalizace

Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**651 134,76**
HSV - Práce a dodávky HSV							651 134,76
1 - Zemní práce							282 897,69
1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,125	530,10	20 210,06
			(3,0*3,0*2,5)+(2,5*2,5*2,5)		38,125		
			Součet		38,125		
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	11,438	35,37	404,56
			38,125*0,3		11,438		
			Součet		11,438		
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	229,230	220,50	50 545,22
			(0,9*2,0*29)+(0,9*2,4*25)+(0,9*2,8*13)+(0,9*1,7*59)		229,230		
			Součet		229,230		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	68,769	22,59	1 553,49
			229,23*0,3		68,769		
			Součet		68,769		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	316,600	87,75	27 781,65
			(2*2,0*29)+(2*1,7*59)		316,600		
			Součet		316,600		
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	192,800	154,80	29 845,44
			(2*2,4*25)+(2*2,8*13)		192,800		
			Součet		192,800		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	316,600	16,29	5 157,41
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	192,800	76,23	14 697,14
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	55,000	68,94	3 791,70
			(3,0*4*2,5)+(2,5*4*2,5)		55,000		
			Součet		55,000		
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	55,000	22,14	1 217,70
11	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	38,125	39,42	1 502,89
			(3,0*3,0*2,5)+(2,5*2,5*2,5)		38,125		
			Součet		38,125		
12	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	38,125	8,86	337,79
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	109,340	72,90	7 970,89
			"rýhy" 142,44*0,5		71,220		
			"jámy" 38,12		38,120		
			Součet		109,340		
14	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	47,718	119,70	5 711,84
			"rýhy" 86,76*0,55		47,718		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		47,718		
15	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	440,265	58,59	25 795,13
			"zásyp na mezideponii a zpět, obsyp" (201,87*2)+36,525		440,265		
			Součet		440,265		
16	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,485	129,60	8 486,86
			"přebytečný výkopek na skládku"				
			"rýhy" (0,9*0,35*53)+(0,9*0,6*73)		56,115		
			"šachty" 7,32		7,320		
			"vsakování" 2,05		2,050		
			Součet		65,485		
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	238,395	50,85	12 122,39
			"zásyp, obsyp" 201,87+36,525		238,395		
			Součet		238,395		
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	104,776	261,00	27 346,54
			65,485*1,6		104,776		
			Součet		104,776		
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	201,870	77,58	15 661,07
			"výkopy" 38,125+229,23		267,355		
			"vytl. kubatura"				
			-((0,9*0,35*53)+(0,9*0,6*73)+(7,32+2,05))		-65,485		
			Součet		201,870		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	36,525	168,30	6 147,16
			(0,9*0,25*53)+(0,9*0,5*60)		38,925		
			"odpočet potrubí" -2,4		-2,400		
			Součet		36,525		
21	*M*	*583373310*	*štěrkopísek frakce 0-22*	*t*	*75,026*	*221,40*	*16 610,76*
			36,525*1,67*1,23		75,026		
			Součet		75,026		
			4 - Vodorovné konstrukce				22 252,80
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	12,150	775,20	9 418,68
			"pod potrubí" 0,1*0,9*113		10,170		
			"pod VŠ a vsakování" 1,98		1,980		
			Součet		12,150		
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,170	2 546,00	2 978,82
			0,1*0,9*13		1,170		
			Součet		1,170		
24	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,900	2 527,00	9 855,30
			0,15*26		3,900		
			Součet		3,900		
			8 - Trubní vedení				310 222,42
25	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	13,000	190,00	2 470,00
26	*M*	*597107040*	*trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm*	*m*	*13,195*	*764,75*	*10 090,88*
27	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300	kus	1,000	7 581,00	7 581,00
28	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	60,000	62,42	3 745,20
29	*M*	*28613597*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6*	*m*	*60,000*	*71,92*	*4 315,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	871265232	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 125	m	2,000	203,30	406,60
31	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 150	m	13,000	404,70	5 261,10
32	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC DN 200	m	52,000	588,05	30 578,60
33	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí trub z plastu z tvrdého PVC v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	9,000	197,60	1 778,40
34	*M*	*2861724R*	*odbočka kanlizační PVC 150/125 KG*	*kus*	*3,000*	*61,75*	*185,25*
35	*M*	*28617244R*	*redukce kanlizační PVC 200/150 KG*	*kus*	*1,000*	*144,40*	*144,40*
36	*M*	*286172441R*	*koleno kanlizační PVC 150/87°*	*kus*	*2,000*	*136,80*	*273,60*
37	*M*	*286172442R*	*redukce kanlizační PVC 150/100 KG*	*kus*	*1,000*	*104,50*	*104,50*
38	*M*	*286172443R*	*koleno kanlizační PVC 150/45°*	*kus*	*2,000*	*111,15*	*222,30*
39	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	575,70	575,70
40	*M*	*4222130R*	*Kombinované navrtávací šoupátko ISO HAWLE č. 2680 DN 1" vč. montážní soupravy a uličního víčka*	*kus*	*1,000*	*6 460,00*	*6 460,00*
41	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000	950,00	950,00
42	*M*	*42271416*	*pas navrtávací z tvárné litiny DN 200, rozsah (219-223), odbočky 1",5/4",6/4",2"*	*kus*	*1,000*	*931,00*	*931,00*
43	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	60,000	20,14	1 208,40
44	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	60,000	14,16	849,60
45	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000	658,35	2 633,40
46	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	6 004,00	12 008,00
47	K	892381R1	Kulový kohout G 6/4"	kus	2,000	826,50	1 653,00
48	K	892381R2	Kulový kohout G 6/4" s vypouštěním	kus	1,000	864,50	864,50
49	K	892381R3	zpětná klapka G 6/4"	kus	1,000	1 045,00	1 045,00
50	K	892381R4	vypouštěcí ventil G 1/2"	kus	1,000	228,00	228,00
51	K	892381R5	filtr do potrubí G 6/4"	kus	1,000	1 235,00	1 235,00
52	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu samonosné hranaté	kus	1,000	1 187,50	1 187,50
53	*M*	*56230555*	*šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6 m*	*kus*	*1,000*	*14 535,00*	*14 535,00*
54	K	892391R	napojení na stávající vodovodní potrubí	kus	1,000	4 085,00	4 085,00
55	K	8944111R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200	kus	4,000	9 120,00	36 480,00
56	*M*	*59224160*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm*	*kus*	*2,020*	*1 032,08*	*2 084,80*
57	*M*	*59224161*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm*	*kus*	*5,050*	*1 667,92*	*8 423,00*
58	*M*	*59224184*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm*	*kus*	*1,010*	*160,34*	*161,94*
59	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*2,020*	*184,30*	*372,29*
60	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*1,010*	*212,87*	*215,00*
61	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*2,020*	*239,59*	*483,97*
62	*M*	*59224180*	*dno betonové šachtové v. 1000 mm*	*kus*	*4,040*	*9 030,70*	*36 484,03*
63	*M*	*592243151*	*deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/20 100/62,5 x 20 cm*	*kus*	*4,040*	*3 501,70*	*14 146,87*
64	*M*	*592243480*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000*	*kus*	*15,150*	*157,58*	*2 387,34*
65	K	8948111R12	Filtrační šachta Multi DN 400 vč. poklopu - dodávka a montáž	kus	1,000	20 660,00	20 660,00
66	K	895971R	Vsakovací Garantia Ecobloc (800x800x320 mm) - dodávka a montáž	kus	4,000	4 607,50	18 430,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	5,000	512,05	2 560,25
68	*M*	*552410301*	*poklop šachtový s odvětráním*	*kus*	*4,000*	*8 550,00*	*34 200,00*
69	*M*	*55241030*	*poklop šachtový bez odvětrání(vodoměrná šachta)*	*kus*	*1,000*	*6 859,00*	*6 859,00*
70	K	899R	montáž chráničky ocelové DN 100	m	3,000	74,10	222,30
71	*M*	*5524R*	*ocelová chránička DN 100*	*m*	*3,000*	*213,75*	*641,25*
72	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,100	2 517,50	7 804,25
			3,1		3,100		
			Součet		3,100		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 980,00

73	K	9351141R01	Odvodňovací žlab E 100 K - dodávka a montáž	m	2,000	3 740,00	7 480,00
74	K	9351141R02	Vpust E 100 K - dodávka a montáž	m	1,000	7 500,00	7 500,00

998 - Přesun hmot 20 967,10

75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,953	700,00	20 967,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: **14 - IO 04 Připojení na soustavu NN**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				65 293,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**65 293,32**
DPH základní	21,00%	ze	65 293,32	13 711,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**79 004,92**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: **14 - IO 04 Připojení na soustavu NN**

Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**65 293,32**
PSV - PSV	65 293,32
936x - Silnoproud	65 293,32
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**65 293,32**

ROZPOČET

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: 14 - IO 04 Připojení na soustavu NN

Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 65 293,32

PSV - PSV 65 293,32

936x - Silnoproud 65 293,32

1	K	Pol1	Kabel CYKY 4Jx10 mm2 instalován částečně v zemi v pískovém loži a částečně uložen do plastové trubky instalované v zemi	m	72,000	174,80	12 585,60
2	K	Pol2	Připojení kabelu CYKY4Jx10 k přípojkové skříni společností PRE Distribuce a.s včetně protažení kabelu plastovým pilířovým podstavcem	ks	1,000	167,44	167,44
3	K	Pol3	Připojení kabelu CYKY4Jx10 k rozvaděči veřejného WC, který je součástí dodávky WC a který je instalován v technickém prostoru objektu WC	m	1,000	574,08	574,08
4	K	Pol4	Ohebná elektroinstalační kopodur trubka vnějšího průměru 110 mm instalována v zemi v pískovém loži (90 mm pod trubkou a 100 mm nad horní hranou trubky (celková tloušťka pícku cca 300 mm)	m	24,000	191,36	4 592,64
5	K	Pol5	FeZn pásek 30x4 uložen v zemi do společného výkopu s kabely NN, pásek bude instalován po celé délce výkopu mezi veřejným WC a přípojkovou skříni společností PRE Distribuce a.s.	m	72,000	74,52	5 365,44
6	K	Pol6	Svorka FeZn připojovací pro připojení FeZn drátu průměru 10 mm k uzemňovacímu kolíku sloupu objektu WC	ks	1,000	167,44	167,44
7	K	Pol7	Připojení FeZn drátu průměru 10 mm k PE sběrnici přípojkové skříně společností PRE Distribuce a.s. včetně protažení pásku plastovým pilířovým podstavcem	ks	1,000	239,20	239,20
8	K	Pol8	Výstražná PE páska šířky 120 mm	m	46,000	11,04	507,84
9	K	Pol9	Ochranné platy na kabely 150 x 1000 mm typ PVC KPL 150/10/SLER YE, PVC, Univolt	ks	46,000	70,84	3 258,64
10	K	Pol10	Drobní instalační materiál	set	1,000	1 196,00	1 196,00
11	K	Pol11	Revize silnoproudu a zemniče	set	1,000	4 600,00	4 600,00
12	K	Pol12	Výkop ve volném terénu (trávníku) rozměru 80x35 cm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy a bez uvedení trávníku do původního stavu	m	43,000	299,00	12 857,00
13	K	Pol13	Výkop rozměru 120x40 cm ve vozovce parkoviště a v zpevněné ploše parkovací cesty včetně sekaní vozovky parkoviště a zpevněné plochy parkovací cesty, záhozu a odvozu přebytku zeminy a bez uvedení povrhu do původního stavu	m	24,000	515,20	12 364,80
14	K	Pol14	Zasípání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm	m3	6,000	1 136,20	6 817,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: **101 - VON**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				445 800,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**445 800,00**
DPH základní	21,00%	ze	385 800,00	81 018,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**526 818,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: **101 - VON**

Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**445 800,00**
Ostatní - Ostatní	445 800,00
96X - Vedlejší a ostatní náklady	445 800,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**445 800,00**

ROZPOČET

Stavba: Veřené WC u dětského hřiště Anastázova, Praha 6 - Břevnov

Objekt: 101 - VON

Místo: Datum: 23.10.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**445 800,00**
Ostatní - Ostatní							445 800,00
96X - Vedlejší a ostatní náklady							445 800,00
1	K	0001	zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
2	K	0002	vytýčení sítí	kpl	1,000	7 400,00	7 400,00
3	K	0005	náklady na dopravní značení dle DIO	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
4	K	10001	zařízení staveniště	kpl	1,000	130 000,00	130 000,00
5	K	10002	územní vlivy	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
6	K	10004	geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	10006	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
8	K	10007	dílenská dokumentace + statik	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
9	K	10103	odstranění případných škod na přilehlých komunikacích a objektech	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
10	K	10104	geodetický monitoring staveb v území	kpl	1,000	7 400,00	7 400,00
11	K	10202	zajištění vnitrostaveništních tras s ohledem na stávající sítě - např. panely	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
12	K	2001	rezerva na nepředvídatelné práce a konstrukce	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
13	K	20011	provozní vlivy	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00